

新病院建設工事 工程概要

2021.10.27

年	令和3年度(2021年度)					令和4年度(2022年度)									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2	3		
計画	▼5/2 新病院開院					▼9/19(日) 新休日急患診療所開院 ▼9/26(日) 感染症棟稼働(患者移送) ▼9/27(月) 透析センター稼働					▼新ロータリー 県道接続・供用開始(11月)	工事完了見込み(3月)			
工事工程	改修工事(4カ月) R3.5/13~R3.9/13					解体工事(6カ月) R3.9/27~R4.3月下旬					外構工事(12カ月) R4.3月下旬~R5.3月				
建築	底、シエルター、給水管、外灯											駐輪場、外灯			
解体	本館・東館内装解体 本館・東館躯体解体 エネルギー棟内装解体 エネルギー棟躯体解体 西側建物解体(1.5カ月)														
外構						南西調整池西(2.5カ月) 西側擁壁(2.5カ月) 新ロータリー外構(4カ月)					駐車場、北東調整池外構(6カ月) 旧ロータリー一部外構(4.5カ月)				
県道工事	県道拡幅、交差点改良(7カ月) (電柱移設) (水道管敷設、情報管移設、信号機移設含む)														

