

別紙

1. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	平成30年度 野外活動センター山の家法面落石防止対策工事	島田市	11,000,000	11,000,000	総事業費 13,534,560円

2. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業名	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	平成30年度 野外活動センター山の家法面落石防止対策工事	
交付金事業者名		島田市	
交付金事業実施場所	島田市身成（川口）地内		
交付金事業の概要	<p>野外活動センター「山の家」宿泊棟に隣接する山の西側急勾配の法面は長年の風雨の影響により山肌が侵食されたため落石が多発する危険な状態で、施設利用者への落石直撃等の事故発生が懸念された。落石防止対策として、経済性・施工性に優れた覆式落石防止網の設置を行った。施工延長(L)58.9m 施工面積(A)900㎡</p>		
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策：第2次島田市総合計画（平成30年度～平成37年度）                  2子育て・教育 4地域で学びの力を発揮する人材を育てる（社会教育）</p> <p>1. 生涯学習の充実を図ります                  誰もが、いつでも、どこでも学習できる機会を提供するとともに、学習の成果が評価される環境を整備していきます。</p> <p>目標：落石回数（回／年）                  現状：2回（平成27年度） 目標：0回（平成31年度）</p>		
事業開始年度	平成29年度	事業終了（予定）年度	平成30年度
事業期間の設定理由	完成までに2年を要するため。		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成32年度
	落石回数（回／年） 目標：0回	落石回数	成果実績	回	0	
			目標値	回	0	
			達成度	%	100	
	評価年度の設定理由					
	事業終了後1年間を評価期間として設定したため。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	無					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成29年度	平成30年度	平成 年度
	工事進捗率：工事実績面積／工事計画面積×100（%）	活動実績	%	100	100	
		活動見込	%	100	100	
		達成度	%	100	100	
交付金事業の総事業費等	平成29年度	平成30年度	平成 年度	備考		
総事業費	15,238,800	13,534,560		28,773,360		
交付金充当額	13,067,000	11,000,000		24,067,000		
うち文部科学省分	0	0				
うち経済産業省分	13,067,000	11,000,000		24,067,000		
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
法面落石防止対策工事		一般入札		亀山建設株式会社 (島田市)		13,534,560

交付金事業の担当課室	教育部 社会教育課
交付金事業の評価課室	教育部 社会教育課