

別紙

1. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和3年度 大井町静居寺橋線改良工事	島田市	6,642,000円	6,642,000円	総事業費 11,187,000円

2. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業名		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和3年度 大井町静居寺橋線改良工事		
交付金事業者名		島田市		
交付金事業実施場所	島田市 大井町 地内			
交付金事業の概要	<p>当該路線は、県道島田岡部線から市道本通り一丁目若松町線をはさみ主要地方道島田吉田線を結ぶ生活道路として、多くの車両や歩行者の利用がある路線です。地下埋設物が多く、経年劣化による車道舗装の摩耗が著しいことから早急に舗装改修を行う必要があります。また、バリアフリーの観点から、歩道の段差・凹凸を解消することや視覚障害者誘導用ブロックの設置を検討するなど歩行者が安全で安心して利用できるよう歩道改良を行う必要があります。</p> <p>施工延長：85.7m</p>			
交付金事業に関する市町の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・施策 第2次島田市総合計画（平成30年度～令和7年度） 前期基本計画（平成30年度～令和3年度） 6 都市基盤 6-1 安全で快適な生活基盤を整える 1. 生活道路の整備を計画的に進めます 日常生活に欠くことのできない道路について、幅員が狭い箇所や舗装の劣化が激しい箇所などを計画的に改修していきます。</p> <p>目標： 市民意識調査「安心して暮らせる居住環境の整備」における市民満足度 40.0%（令和3年度）</p>			
事業開始年度	令和元年度	事業終了（予定）年度	令和5年度	
事業期間の設定理由	施工完了までに5年間を要するため。			

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度	
	市民意識調査「安心して暮らせる居住環境の整備」における市民満足度 40.0%	市民意識調査「安心して暮らせる居住環境の整備」における市民満足度 (設問に対し、「満足」「やや満足」と答えた人の数÷全体回答数×100)	成果実績		%	37.0	
			目標値		%	40.0	
			達成度		%	92.5	
評価年度の設定理由							
第2次島田市総合計画前期基本計画の評価年度のため							
交付金事業の定性的な成果及び評価等							
無							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和元年度	令和3年度		
	工事施工延長	活動実績	m	157	85.7		
		活動見込	m	157	85.7		
		達成度	%	100	100		
交付金事業の総事業費等		令和元年度	令和3年度	年度	備考		
総事業費		8,405,100	11,187,000		19,592,100		
交付金充当額		6,067,000	6,642,000		12,709,000		
うち文部科学省分							
うち経済産業省分		6,067,000	6,642,000		12,709,000		
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路改良工事		格付公募型一般競争入札		(株)ケンコー(島田市)		11,187,000円	

交付金事業の担当課室	都市基盤部建設課
交付金事業の評価課室	都市基盤部建設課