

2. 事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業名	
1	公共施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	川口鍋島線改良工事事業	
交付金事業者名		島田市	
交付金事業実施場所	島田市 身成 地内		
交付金事業の概要	平成25年度の豪雨により当該路線の一部区間で切土法面の崩壊が起こり、災害復旧を行いました。崩壊箇所前後のモルタル吹付けにおいても、亀裂や道路側溝の変状が見られ、今後の降雨により崩壊する可能性があります。このため、早急に調査を実施し調査結果に応じた対策工事を行う必要があります。 施工延長：18.4m 増厚吹付工：151.0㎡		
交付金事業に関係する市町の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・実施 第2次島田市総合計画（平成30年度～令和7年度） 後期基本計画（令和4年度～令和7年度） 6 都市基盤 6-2 安全で快適な生活基盤を整える（生活道路・河川・公園・上下水道） 1. 生活道路を計画的に整備し、適正な維持管理に努めます 市民生活に最も近い生活道路については、安全・安心に利用できることが求められています。住民ニーズに合わせた生活道路の整備を進め、また、日々の道路パトロール等による適正な維持管理により、安全・安心な道路環境を守ります。</p> <p>目標： 市民意識調査「住宅地の整備や良質な住まいづくりの促進」における市民満足度 54.2%（令和7年度）</p>		
事業開始年度	令和6年度	事業終了（予定）年度	令和10年度
事業期間の設定理由	施工完了までに5年間を要するため。		

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和7年度
	市民意識調査「住宅地の整備や良好な住まいづくりの促進」における市民満足度 54.2%	市民意識調査「住宅地の整備や良好な住まいづくりの促進」における市民満足度 (設問に対し、「満足」「やや満足」と答えた人の数÷全体回答数×100)	成果実績	%		
			目標値	%	54.2	
			達成度	%		
	評価年度の設定理由					
	第2次島田市総合計画後期基本計画の評価年度					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和6年度		
	工事面積	活動実績	m ²	151		
		活動見込	m ²	142		
		達成度	%	106		
交付金事業の総事業費等	令和6年度				備考	
総事業費	6,633,000					
交付金充当額	3,500,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	3,500,000					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額		
	法面工事	指名競争入札	栗原建材産業株式会社	6,633,000円		