

2. 事業評価個表（令和6年度）

番号	措置名	交付金事業名		
1	公共施設に係る整備、維持補修、又は維持管理運営措置	金谷小学校運動場西側防球ネット改修工事		
交付金事業者名		島田市		
交付金事業実施場所	島田市 金谷根岸町 地内			
交付金事業の概要	金谷小学校にある木製支柱の防球ネットが老朽化による倒壊の恐れがあるため、コンクリート支柱へ改修する。 <改修箇所>西側フェンス L=100.9m H=8 m			
交付金事業に関係する市町の主要政策・施策とその目標	<p>交付金事業に関する主要政策・実施</p> <p>第2次島田市総合計画（平成30年度～令和7年度）</p> <p>後期基本計画（令和4年度～令和7年度）</p> <p>2 子育て・教育</p> <p>2-3 豊かな心を育む教育を進める（義務教育）</p> <p>5. 学校施設の適切な管理運営に努めます</p> <p>耐震性能が劣る等の学校施設は優先的に改築、改修し、その他の学校施設は長寿命化の視点から予防保全を基本とした計画的な改築や改修、修繕を実施することで、安全・安心な学校環境を維持します。</p> <p>目標：耐震性能がよい学校施設の割合 100%（令和7年度）</p>			
事業開始年度	令和6年度	事業終了（予定）年度	令和6年度	
事業期間の設定理由				

交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和7年度	
	耐震性能がよい学校施設の割合	静岡県耐震性能判定基準でIb以上の学校施設の割合	成果実績	%			
			目標値	%	100		
			達成度	%			
	評価年度の設定理由						
	第2次島田市総合計画後期基本計画の評価年度						
	交付金事業の定性的な成果及び評価等						
	評価に係る第三者機関等の活用の有無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和6年度	年度	年度
	工事延長	活動実績		m	100.9		
		活動見込		m	100.9		
		達成度		%	100		
交付金事業の総事業費等	令和6年度		年度		年度	備考	
総事業費	18,353,500						
交付金充当額	7,928,000						
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	7,928,000						
交付金事業の契約の概要							
	契約の目的	契約の方法		契約の相手方		契約金額	
	防球ネット改修工事	指名競争入札		信栄建設株式会社		18,353,500円	