

## 実績報告書提出書類チェック表

浄化槽設置工事

工程写真確認表		
工程	確認事項	確認表
堀削前	①浄化槽工事業者登録票 設備士名及び施工場所記載の看板 <b>※【設備士】</b>	
堀削後	②幅・深さ(スケール等により確認)	
栗石	③転圧している状態	
	④栗石等の深度(スケール等により確認)	
ベース	⑤鉄筋(スペーサーの設置の確認、スケール等での寸法確認) <b>※既製コンクリート盤使用の際は据付前の既製コンクリート盤の写真</b>	
	⑥半打設状況(鉄筋とコンクリートが見えるもの) <b>※既製コンクリート盤使用の際は不用</b>	
	⑦ベース完成	
	⑧支柱の設置状況(設置の場合のみ:配筋・フープ筋等の設置状況)	
据付	⑨浄化槽本体 <b>※【設備士】</b>	
	⑩水平確認	
	⑪水張り	
	⑫埋戻し(砂を入れている状態)	
	⑬水締め	
	⑭埋戻し完了	
スラブ	⑮鉄筋(スペーサー設置の確認)	
	⑯半打設状況(鉄筋とコンクリートが見えるもの)	
	⑰出来形の寸法・厚み(スケール等により確認)	
	⑱スラブ完成 <b>※【設備士】</b> (採掘前と比較できる写真が望ましい)	
完成	⑲ブローア設置	
	⑳嵩上げ(30cm以上の場合はピットの設置状況)	
	㉑放流先(管が見える状態)	

宅内配管工事

添付書類	確認
(1) 宅内配管工事費請求書の写し(内訳記載)	
(2) 宅内配管経路(延長(m)の記載されたもの)、枳の位置を記載した図面 ※請求書の内訳と一致すること ※申請時に既に提出済みで、 <u>施工内容に変更がない場合提出不用</u>	

工 程 写 真 確 認 表		
工程	確認事項	確認欄
施工前	①流入管(工事箇所全ての写真)	
	②放流管(工事箇所全ての写真)	
施工中 (新しい配管 枳の設置後)	③流入管理設(トイレ)	
	④流入管理設(台所)	
	⑤流入管理設(風呂)	
	⑥流入管理設(その他)	
	⑦枳の設置(トイレ)	
	⑧枳の設置(台所)	
	⑨枳の設置(風呂)	
	⑩枳の設置(その他)	
施工後 (埋戻し後)	⑪放流管理設	
	⑫流入管(工事箇所全ての写真)	
	⑬放流管(工事箇所全ての写真)	

くみ取り便槽及び単独処理浄化槽撤去工事

添付書類	確認
(1) くみ取り便槽及び単独処理浄化槽撤去工事費請求書の写し(内訳記載)	
(2) くみ取り便槽及び単独槽清掃費請求書又は領収書の写し ※くみ取り便槽及び単独槽撤去費に清掃費を含む場合のみ提出 (くみ取り便槽及び単独処理浄化槽撤去工事費が9万円を超える場合提出不用)	
(3) 撤去したくみ取り便槽及び単独処理浄化槽の産業廃棄物管理票 (マニフェストE票)の写し	

工 程 写 真 確 認 表		
工程	確認事項	確認欄
着工前	着工前	
撤去中	撤去中	
撤去後	撤去後(全撤去後埋戻しする前の写真)	
埋戻し後	撤去後埋め戻した状態(※別掘りの場合のみ)	
搬出前	処分業者へ搬出する前の撤去したくみ取り便槽及び単独処理浄化槽の状態(トラックに乗っている状態)	