

材料表 給水装置工事設計書 【 一次側・二次側 】

給水場所	島田市
申込者名	〇〇
使用者住所	〇〇
使用者名	〇〇
工事施工者	主任技術者 〇〇

種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額
【一次側】					
サドル付分水栓	100×20	個	1		
ポリ用継手分水栓用(ワンタッチ)	20	個	1		
パーフェクトスリーブ	20	個	1		
ポリ用継手エルボ(ワンタッチ)	20	個	2		
ポリ用継手メーターソケット(ワンタッチ)	20	個	2		
乙止水栓	20	個	1		
止水栓きょう	20	個	1		
樹脂製インコア	20	個	6		
フレキ管(両ユニオン)	20	個	1		
水道メーターボックス	20	個	1		
メーターボックス土止め板	20	個	1		
閉開栓防止型ボール式伸縮止水栓(丙止水栓)	20	個	1		
水道メーター	20	個	1		
メタリングパッキン	20	個	4		
ロケーティングワイヤー		m	1.8		
埋設シート		m	1		
PE	20	m	5		
<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> 1次側と2次側と分けて記載してください。 1次側は、配水管から2次側の順番で材料を記載してください。 管はまとめて最後に記載してください。 </div>					
【二次側】					
逆止弁	20	個	1		
HIVP用メーターユニオン(袋ナット・シモク付き)	20	個	1		
HIVP	20	m	8		
HIVP	20	m	40		
HIVPエルボ	20	個	3		
HIVP異形チーズ	13×20	個	1		
スリースバルブ	20	個	1		
水栓柱	7×7×900	本	1		
万能ホーム水栓	15	個	3		
混合水栓	13	個	1		
ボールタップ	13	個	2		
小計					
安全費					
安全費(交通整理人)					
諸経費					
設計費					
現場及び埋設管調査費					
小計					
計					
消費税					
総計					