社会資本総合整備計画　　事後評価書

計画の名称	島田市公共下水道整備事業重点計画		
計画の期間	平成３０年度　～　令和０２年度　(3年間)	重点配分対象の該当	○
交付対象	島田市		
計画の目標	下水道の整備を行い、生活排水などの汚水浄化により、自然環境を保全する。		

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	720	A	720	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		R2末
1	下水道処理人口普及率を10.9%（H30当初）から13.2%（R2末）に増加。			
	下水道処理人口普及率 下水道を利用可能人口（人）／住民基本台帳総人口（人）×100	11%	%	13%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

案件番号：　0000463629

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H30	H31	R02	R03	R04	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	島田市	直接	島田市	管渠（汚水）	新設	島田処理区汚水管渠整備（未普及解消）	汚水管Φ200～800㎜　L=6,300m	島田市	■	■	■			720		策定済
											小計						720		
											合計						720		

案件番号：　0000463629

事　後　評　価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 都市基盤部内で事業評価を実施した。	事後評価の実施時期 令和３年１０月 公表の方法 島田市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	目標には達しなかったものの、普及率は１１．８％まで向上し、生活排水などの汚水浄化による自然環境への保全に寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き、計画的かつ効率的に汚水管渠整備を進めていく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	指標①（普及率）		
	最　終 目標値	13%	狭隘な道路での整備が多く、既設埋設物（水道ガス等）の移設補償や推進工法を実施した区間もあり、事業費が想定より増加し計画通りの管きょ整備が実施出来ず、普及率が目標に達しなかった。
	最　終 実績値	12%	

社会資本総合整備計画

計 画 の 名 称	島田市公共下水道整備事業重点計画		
計 画 の 期 間	平成３０年度～令和２年度（３年間）	交 付 対 象	静 岡 県 島 田 市