令和8年度　一般廃棄物処理施設（清掃工場）の維持管理に関する情報

施設名：島田市田代環境プラザ

1．　処分した廃棄物の種類及び数量、搬出量
種類：一般廃棄物
数量：下記のとおり

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ごみ搬入量		（トン）	2,253.37	2,222.39	2,292.61										6,768.37
1号炉	運転日数	（日）	16	0	12										28
	処理量	（トン）	1,017.03	0.00	676.08										1,693.11
	1日平均	（トン）	63.56	0.00	56.34										60.47
2号炉	運転日数	（日）	18	31	18										67
	処理量	（トン）	1,139.08	2,083.53	1,180.73										4,403.34
	1日平均	（トン）	63.28	67.21	65.60										65.72
合計	運転日数	（日）	30	31	31										92
	2炉運転日数	（日）	4	0	0										4
	処理量（A）	（トン）	2,156.11	2,083.53	1,856.81										6,096.45
	1日平均	（トン）	71.87	67.21	59.90										66.27
スラグ	搬出量 ①	（トン）	129.01	113.65	144.52										387.18
	搬出割合 ①/(A)	（%）	5.98	5.45	7.78										6.35
メタル	搬出量 ②	（トン）	18.02	18.13	18.69										54.84
	搬出割合 ②/(A)	（%）	0.84	0.87	1.01										0.90
処理灰	搬出量 ③	（トン）	108.89	103.54	108.76										321.19
	搬出割合 ③/(A)	（%）	5.05	4.97	5.86										5.27

２．　燃焼ガス温度（1時間値の月平均値）
測定位置：燃焼室出口

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	949	0	940									
2号炉	924	959	966									

３．集じん器流入燃焼ガス温度（1時間値の月平均値）
測定位置：集じん器入口

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	160	0	160									
2号炉	160	160	160									

４．排ガス中の一酸化炭素濃度（1時間値の月平均値）
測定位置：煙道

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	8.0	0.0	7.7									
2号炉	8.4	7.1	7.0									

5. 排ガス中のばい煙量・濃度
測定位置：煙道（集じん器出口後）

	測定項目		単位	基準値	地元協定値	測定結果		
1号炉	ばいじん濃度		g/㎥	0.08	0.02	0.002未満	令和8年8月 測定予定	令和8年12月 測定予定
	窒素酸化物（NOx）濃度		c㎥/㎥	250	50	17		
	硫黄酸化物（SOx）	濃度	ppm	—	20	2		
		排出量	㎥/h	K値＝17.5　約80	—	0.029		
	塩化水素（HCL）濃度		mg/㎥	700	—	6		
			ppm	—	40	4		
	水銀濃度		μg/㎥	50	—	0.21		
	測定年月日					令和8年4月8日		
	測定結果取得年月日					令和8年5月1日		
2号炉	ばいじん濃度		g/㎥	0.08	0.02	0.002未満	令和8年10月 測定予定	令和9年2月 測定予定
	窒素酸化物（NOx）濃度		c㎥/㎥	250	50	19		
	硫黄酸化物（SOx）	濃度	ppm	—	20	6		
		排出量	㎥/h	K値＝17.5　約80	—	0.087		
	塩化水素（HCL）濃度		mg/㎥	700	—	1		
			ppm	—	40	1		
	水銀濃度		μg/㎥	50	—	0.26		
	測定年月日					令和8年6月4日		
	測定結果取得年月日					令和8年7月1日		

備考　1. ばいじん、窒素酸化物、塩化水素は、標準酸素濃度（12%）補正方式による補正濃度を表す。
2. 結果欄に未満と表示されている数値は、定量下限値を示す。
3.（）の値は検出下限値以上、定量下限値以下

6. 排ガス中のダイオキシン類濃度
測定位置：煙道（集じん器出口後）

	単位	基準値	地元協定値	測定結果	測定年月日	測定結果取得年月日
1号炉	ng-TEQ/㎥	1以下	0.05以下	令和8年8月　測定予定		
				令和8年12月　測定予定		
2号炉	ng-TEQ/㎥	1以下	0.05以下	令和8年6月　測定予定		
				令和9年2月　測定予定		

7. 冷却施設及び排出ガス処理設備に、堆積したばいじんを除去した日

1号炉	運転中は常時実施
2号炉	運転中は常時実施